



COMUNE DI BUGGERU

Provincia del Sud Sardegna

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DIREZIONALE MINERARIO Fabbricato "I" - Casa del Direttore



OPERE DI COMPLETAMENTO

Allegato		Data
S 04	Cronoprogramma Lavori	SETTEMBRE 2024

Progettazione

Ing. Walter Concas



Arch. Alice Concas



R.U.P.
Geom. Antonio Mattana

ALLEGATO "A"

Comune di BUGGERU
Provincia di SUD SARDEGNA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DIREZIONALE MINERARIO
OPERE DI COMPLETAMENTO - PIAZZA DEL MINATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI BUGGERU.

CANTIERE: VIA ROMA, BUGGERU (SUD SARDEGNA)

Buggerru, 02/12/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE CONCAS WALTER)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOMETRA MATTANA ANTONIO)

INGEGNERE CONCAS WALTER
VIA Costituzione 103
09031 Arbus (SU)
Tel.: 0709758463 - Fax: 0707731957
E-Mail: walter.concas@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	20/01/2025	22/01/2025
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	22/01/2025	24/01/2025
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	4	4	27/01/2025	30/01/2025
Pavimentazione piazza						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	7	31/01/2025	06/02/2025
Scavo di sbancamento	1	E	5	7	07/02/2025	13/02/2025
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	5	24/03/2025	28/03/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	2	2	31/03/2025	01/04/2025
Posa di pavimenti per esterni in marmo	1	E	5	7	02/04/2025	08/04/2025
Acquedotti e fognature						
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	6	14/02/2025	19/02/2025
Posa di condutture fognarie in materie plastiche	1	E	7	9	20/02/2025	28/02/2025
Posa di condutture idriche in materie plastiche	1	E	2	2	03/03/2025	04/03/2025
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	8	10	05/03/2025	14/03/2025
Impianto fotovoltaico						
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	E	4	4	17/03/2025	20/03/2025
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3	09/04/2025	11/04/2025
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	14/04/2025	18/04/2025

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Edificio

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa edile

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



