

COMUNE DI CALANGIANUS

AREA TECNICA
Via Sant'Antonio n.2 - 07023 Calangianus (SS)

- Email: tecnico@comune.calangianus.it



COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

Finanziamento RAS - Del. di G. R. n.30/49 del 05/06/2025 - Creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri - Det. Dir. del S.I.S. n. 1125 prot. n. 24060 del 09/06/2025.



PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI CALANGIANUS

Elaborato:

CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Progettista:

Arch. DARIO A. A. ARA

Collaboratori:

Arch. GIUSEPPE PIRISINU
Ing. MARIO PRUNEDDU
Geom. MAURO BELLU

Responsabile Unico Progetto

Arch. DARIO A. A. ARA

Tavola

CL

Archivio

2025_06

Data

agosto 2025

Aggiornamento

-

Scala

1 : 100

Committente:

COMUNE DI CALANGIANUS

Sindaco:

FABIO ALBIERI

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2						Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																				
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	Z1																																				
Apprestamenti del cantiere	2 g																																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																				
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																				
Scavi e rinterri	4 g																																					
Scavo di sbancamento	1 g	Z1																																				
Costipamento meccanico del terreno	4 g	Z1																																				
Platea in c.a. per loculi	6 g																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																																					
Montaggio loculi e ossari	8 g																																					
Montaggio di loculi e ossari prefabbricati	8 g																																					
Montaggio di parapetti provvisori	2 g																																					
Finiture loculi	9 g																																					
Formazione di masso per coperture	2 g																																					
Impermeabilizzazione di coperture	2 g																																					
Posa di rivestimenti esterni in granito	6 g																																					
Montaggio di pluviali	2 g																																					
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g																																					
Impianto di smaltimento acque meteoriche	5 g																																					
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	3 g																																					
Pozzetti di innesto	3 g																																					
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a macchina rete acque meteoriche	1 g																																					
Massetti e sottofondi percorsi pedonali	9 g																																					
Formazione di sottofondo in misto granulare	2 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g																																					
Realizzazione aiuole	6 g																																					
Realizzazione di muri per aiuole	1 g																																					

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5						Settimana 6											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g																																			Z1						
Posa di copertine in lastre di granito	3 g																																				Z1					
Realizzazione di strato di drenaggio per aiuole in pietrame	1 g																																									
Pavimentazioni esterne	5 g																																									
Posa di pavimenti per esterni in lastre di granito	5 g																																									
Messa a dimora di piante	1 g																																									
Messa a dimora di piante	1 g																																									
Realizzazione di strato di terra vegetale per aiuole	1 g																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g																																									
Smontaggio di parapetti provvisori	1 g																																									
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g																																									
LEGENDA Zona:																																										
Z1 = ZONA UNICA																																										
				</td																																						

A Gantt chart illustrating a project timeline across 13 weeks. The weeks are labeled as follows:

- Settimana 7: Weeks 37-40
- Settimana 8: Weeks 41-47
- Settimana 9: Weeks 48-54
- Settimana 10: Weeks 55-68
- Settimana 11: Weeks 69-75
- Settimana 12: Weeks 76-80
- Settimana 13: Weeks 81-88

The chart features several blue horizontal bars representing tasks:

- A long blue bar spanning from Week 37 to Week 52, labeled with a black triangle at its end.
- Four shorter blue bars labeled "Z1": one from Week 37 to Week 44, one from Week 41 to Week 53, one from Week 48 to Week 53, and one from Week 53 to Week 56.
- A short blue bar labeled "Z2" from Week 53 to Week 56.
- A grey bar at the bottom spanning from Week 37 to Week 41, with a black triangle at its start.

The figure is a Gantt chart illustrating a timeline from week 37 to week 88. The timeline is marked by vertical yellow bars representing weekly intervals. A horizontal grey bar spans from week 48 to week 56, containing a blue bar labeled 'Z1'. Below the timeline, several other blue bars labeled 'Z1' are positioned at various points, some accompanied by small grey arrows pointing downwards.

Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88						