

# COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**LAVORI:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO  
Cup. I74E17000280002 – Cig. 78310735DF

**COMMITTENTE:** Comunita' Montana del Monte Acuto - Centrale Unica di Committenza

**R.U.P.:** Geom. Sisinnio FERRERI

**IMPRESA:** S.I.SCA s.r.l. \_ Via del Lavoro, n° 15 - 08100 - NUORO

**SCRITTURA PRIVATA:** Prot. n. 577 del 10.07.2019

## Processo verbale di consegna lavori

(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Delibera n. 54 del 19/10/2018 e redatto dal Geom. Salvatore ZORODDU, di importo complessivo pari a € 46'898,67, Iva esclusa, comprensivo di €46'448,67 per lavori a misura €. 450,00 quale compenso a corpo per Oneri sulla Sicurezza nei Cantieri;
- **Vista** la nota n. 4993 del 12.06.2019 con la quale veniva comunicata e approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa S.I.SCA s.r.l.;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento Geom. Sisinnio FERRERI;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **2019** il giorno **dieci** del mese di **Luglio** nell'Abitato di Buddusò, presso la Via denominata dei Mille il sottoscritto Geom. Salvatore ZORODDU, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato i Sigg.:

- Sig. Roberto SEDDONE, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Appaltatrice S.I.SCA s.r.l con sede in Nuoro in Viale del Lavoro, 15 \_ P.Iva n° 01342650916;
- Geom. Sisinnio FERRERI; in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto Geom. Salvatore ZORODDU ha:

- designato i lavori da eseguire;
- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. 30 (trenta) decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 10/Agosto/2019.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

S.I.SCA s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Roberto Seddone  
(S.I.SCA s.r.l.)

Il Direttore  
*Salvatore Zoroddu*  
(Geom. Salvatore ZORODDU)

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari
Inscrizione Albo ZORODDU
Geometra Salvatore Zoroddu

Il Responsabile del Procedimento  
*Sisinnio Ferreri*  
(Geom. Sisinnio FERRERI)

COMUNE DI BUDDUSO  
Ufficio LL.PP.  
Provincia di Sassari

**COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACUTO  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

**LAVORI:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO  
Cup. I74E17000280002 – Cig. 78310735DF

**COMMITTENTE:** Comunita' Montana del Monte Acuto - Centrale Unica di Committenza

**R.U.P.:** Geom. Sisinnio FERRERI

**IMPRESA:** S.I.SCA s.r.l. \_ Via del Lavoro, n° 15 - 08100 - NUORO

**SCRITTURA PRIVATA:** Protocollo n° 577 del 10/07/2019

L'anno **2019** il giorno **17** del mese di **Luglio** nell'Abitato di Buddusò, il sottoscritto Geom. Salvatore ZORODDU in qualità di Direttore dei Lavori

- **vista** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **30** naturali e consecutivi scadeva in data 10/Agosto/2019

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori


**CERTIFICA**

- che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **odierna (17/07/2019)** e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Buddusò 17/07/2019

  
S.I.SCA s.r.l.  
Viale del Lavoro, 15 - 08100 NUORO  
C.F. e P.Iva 01342650916  
(S.I.SCA Srl)

Il Direttore  
  
(Geom. Salvatore ZORODDU)

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari
 Iscrizione Albo 2090556
Geometra Salvatore Zoroddu

Il Responsabile del Procedimento  
  
(Geom. Sisinnio FERRERI)



# COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO

**COMMITTENTE:** Comunità Montana del Monte Acuto

**IMPRESA:** S.I.SCA S.r.L.

Contratto in data 10/07/2019 rep. n. 577 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 46 448.67

Data Offerta:	12/06/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	48 335.23
Data Consegna:	10/07/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/07/2019	Importo per la Sicurezza:	450.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/08/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	17/07/2019	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 D.0001.0003. 0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottimale ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm <sup>2</sup> ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	m3	25,92	23,06	597,72	
	SOMMANO...					
2 D.0001.0003. 0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.	m3	17,28	140,95	2'435,62	
	SOMMANO...					
3 D.0001.0003. 0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.	m3	4,86	150,87	733,23	
	SOMMANO...					
4 D.4100.1060. 02 D.4100.1060. 02	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso	mq	5'064,84	5,94	30'085,15	
	SOMMANO...					
5 D.4100.1060. 50 D.4100.1060. 50	RASPATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE di conglomerato bituminoso esistente per la realizzazione di ripristino di pavimentazione, consistente nella asportazione meccanica dello strato di tappetino per la realizzazione del successivo strato di pavimentazione stradale perfettamente combaciante con la quota della pavimentazione non rimossa e presente in prossimità dello scavo; compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, compreso altresì il carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta: per spessori compresi da 3 cm a 4 cm, valutato al m <sup>2</sup> .	mq	3'478,70	3,97	13'810,44	
	SOMMANO...					
6 D.4100.1070. 50 D.4100.1070. 50	ADEGUAMENTO IN QUOTA di chiusino stradale o griglia di raccolta delle acque bianche, eseguito sia su chiusini o griglie di qualsiasi dimensione e materiale, esistenti lungo strade interessate dai lavori e non ed appartenenti a qualsiasi specie di sottoservizio; compresa la rimozione con recupero del manufatto esistente, l'eventuale accatastamento, la ricollocazione in opera alla nuova quota stradale concordata con la D.LL., eseguita a perfetta regola d'arte ed in qualsiasi condizione di traffico stradale; compreso altresì la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali necessari sia per la individuazione che il recupero e la ricollocazione del manufatto, la predisposizione di tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, durante la esecuzione dei lavori, che dell'utenza esterna; la predisposizione e tenuta, per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e la stagionatura, di idonea segnalazione, sia diurna che notturna, di pericolo ed ogni altro onere e magistero per il perfetto ancoraggio del manufatto alla nuova struttura stradale.	cad	3,00	74,36	223,08	
	SOMMANO...					
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					47'885,23
	<b>RIBASSO del 3% da considerare su euro</b>					47'885,23
	<b>T O T A L E euro</b>					47'885,23
	<b>A RIPORTARE</b>					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
<b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b>					
	<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>				46'448,67
	<b>ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso</b>				450,00
	<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI euro</b>				0,00
	<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA euro</b>				46'898,67

**S.I.SOA. S.r.l.**  
 Viale del Lavoro 15 - 08100 NUORO  
 C.F. e P.Iva 01342650916

Collegio Provinciale  
 Geometri e Geometri Laureati  
 di Sassari

Iscrizione Albo  
 N. 3556

Geometra  
 Salvatore Zoroddu

A RIPORTARE

# COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO

**COMMITTENTE:** Comunità Montana del Monte Acuto

**IMPRESA:** S.I.SCA S.r.L.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. I. SCA".

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 D.4100.1060. 50	RASPATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE di conglomerato bituminoso esistente per la realizzazione di ripristino di pavimentazione, consistente nella asportazione meccanica dello strat ... co, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta: per spessori compresi da 3 cm a 4 cm, valutato al m <sup>2</sup> .							
D.4100.1060. 50	TRATTO A (1+2) *[(11,00*8,72)+(107,70*8,53)]	1014,60				1'014,60		
	TRATTO B (1+2) *[(56,40*7,45)+(80,30*7,75)]	1042,51				1'042,51		
	TRATTO D (1+2+3+4) *[(12,05*6,00)+(5,50*2,60)+(7,45*3,00)+(5,20+4,00)*4,60/2]	130,11				130,11		
	TRATTO F (1+2+3) *[(8,08*1,72)+(11,90*7,85)+(80,43*7,45)]	706,52				706,52		
	TRATTO G (1+2+3) *[(7,69*3,20)+(15,60*7,71)+(7,61*3,19)]	169,16				169,16		
	TRATTO I * [63,00*6,60]	415,80				415,80		
	SOMMANO mq					3'478,70		
2 D.4100.1060. 02	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... raggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso							
D.4100.1060. 02	TRATTO A (1+2) *[(11,00*8,72)+(107,70*8,53)]	1014,60				1'014,60		
	TRATTO B (1+2) *[(56,40*7,45)+(80,30*7,75)]	1042,51				1'042,51		
	TRATTO D (1+2+3+4) *[(12,05*6,00)+(5,50*2,60)+(7,45*3,00)+(5,20+4,00)*4,60/2]	130,11				130,11		
	TRATTO E * [42,40*7,60]	322,24				322,24		
	TRATTO F (1+2+3) *[(8,08*1,72)+(11,90*7,85)+(80,43*7,45)]	706,52				706,52		
	TRATTO G (1+2+3) *[(7,69*3,20)+(15,60*7,71)+(7,61*3,19)]	169,16				169,16		
	TRATTO H * [47,00*7,65]	359,55				359,55		
	TRATTO I * [63,00*6,60]	415,80				415,80		
	TRATTO J (1+2+3) *[(50,80*7,40)+(65,10*7,57)+(6,85*5,20)]	904,35				904,35		
	SOMMANO mq					5'064,84		
3 D.0001.0003. 0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutata per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
	TRATTO C (Via Maria Carta) * [40,00*7,20]*0,09	288,00			0,090	25,92		
	SOMMANO m3					25,92		
4 D.0001.0003. 0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.							
	TRATTO C (Via Maria Carta) * [40*7,20]*0,06	288,00			0,060	17,28		
	SOMMANO m3					17,28		
5 D.0001.0003. 0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im- pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% i ... ne bituminosa, compresa la rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.							
	Realizzazione n° 3 Attraversi Pedonali							
	n°1 lungo Via dei Mille *7,60*3,50*0,06		7,60	3,500	0,060	1,60		
	n°2 lungo Via Dante *2,00*7,75*3,50*0,06	2,00	7,75	3,500	0,060	3,26		
	SOMMANO m3					4,86		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Comunità Montana del Monte Acuto  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**S.I.S.C.A. S.r.l.**  
Viale dei Lavoratori, 15 - 08100 NUORO  
C.F. e P.I. n° 01342650916

Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Sassari

Iscrizione Albo  
N. 3556

Geometra  
Salvatore Zoraddu

*[Handwritten signature]*



# COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO

**COMMITTENTE:** Comunità Montana del Monte Acuto

**IMPRESA:** S.I.SCA S.r.L.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLO STATO FINALE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI euro 46'448,67

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		46'898,67
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/07/2019 repertorio n. 577 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	46'448,67
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>46'448,67</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri Per la Sicurezza	450,00
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>450,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>46'898,67</b>
per I.V.A. al 22%	10'317,71
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>57'216,38</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.16 e 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 46'898,67 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicansi: (euro meno quarantaseimilaquattrocentoquarantaotto/67).

Data, 17/07/2019

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Nuoro



Il Responsabile del  
Procedimento

*[Handwritten signature]*

# COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACUTO

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**OGGETTO:** Relazione sullo stato finale dei lavori

**LAVORI:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO  
Cup. I74E17000280002 – Cig. 78310735DF

**COMMITTENTE:** Comunita' Montana del Monte Acuto - Centrale Unica di Committenza

**R.U.P.:** Geom. Sisinnio FERRERI

**IMPRESA:** S.I.SCA s.r.l. \_ Via del Lavoro, n° 15 - 08100 - NUORO

**SCRITTURA PRIVATA:** Protocollo n° 577 del 10/07/2019

• **Descrizione dei lavori**

I lavori realizzati consistono in MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO

• **Progetto**

Il Progetto principale è stato redatto dal Geom. Salvatore ZORODDU ed approvato con Delibera n. 54 del 19/10/2018, di importo complessivo pari a € 47'885,23, Iva esclusa, comprensivo di €48'335,23 comprensivi di €. 450,00 quale compenso a corpo per Oneri sulla Sicurezza nei Cantieri;

**Quadro Economico**

n.	Descrizione	importo
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
A1	Importo Lavori di Computo	
a.1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso)	€. 47'885,23
A2	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 450,00
	Sommano Lavori e Sicurezza in Appalto A1 + A2	€. 48'335,23
B	<b>A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Iva al 22% sul base d'appalto A1+A2	€. 10'663,75
B2	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui	€. 1'019,59
b.2.1	Liquidabili fino all'80% del 2%	€. 773,36
b.2.2	Irap su b3.1	€. 52,88
b.2.3	Da accantonare 20% del 2%	€. 193,34
B3	Arrotondamenti	€. 11,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1 .... B3	€. 11'664,77
	<b>IMPORTO TOTALE OPERE</b>	€. 60'000,00

- **Somme impegnate**

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 60'000,00 di cui € 48'335,23 per lavori.

- **Direzione dei lavori**

I lavori sono stati diretti da:

<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (tecnico asseveratore)			
Geom. Salvatore ZORODDU		C.F. ZRD SVT 91P28 G203C – P.Iva n° 02743190908	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Ozieri	SS	28/09/1991	
nato/a a		provincia	
Geometri		Sassari	
il		3556	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Corso Umberto I°		Buddusò	
al numero		SS	
con studio in (indirizzo)		cap	
3487549552		07020	
telefono		comune	
fax		Buddusò	
		prov.	
		SS	
		salvatore.zoroddu1@geopec.it	
		posta elettronica certificata	

- **Impresa appaltatrice**

A seguito di SCRITTURA PRIVATA in data 10/07/2019 i lavori vennero appaltati alla seguente Impresa:

<b>IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</b>			
S.I.SCA Srl		01342650916	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Roberto SEDDONE		Nuoro	
legale rappresentante		nato/a a	
Viale del Lavoro, 15		Nuoro	
il		Nu	
sede legale in via		cap	
3288159285		08100	
telefono		comune	
fax		Nuoro	
		prov.	
		Nu	
		siscasrl@arubapec.it	
		posta elettronica certificata	

- **Garanzie**

Come risulta dal Contratto stipulato, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione rilasciata dalla Amissima Assicurazione Agenzia Milano (MI) C.F. e P.Iva 01677750158 in data 13.06.2019, con sede Legale a Milano Via Certosa n° 222, N. 69/02/803510505 dell'importo di €. 2'345,00, pari al 5% dell'importo contrattuale, polizza riconosciuta regolare da parte del Responsabile del Procedimento.

- **SCRITTURA PRIVATA**

La scrittura privata venne stipulata in data 10/07/2019 in Monti nella sede della Comunità Montana al Protocollo n° 577 del 10/07/2019.

- **Importo Contrattuale**

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 3 % sulla somma di € 47'885,23 l'importo contrattuale è risultato pari ad € 46'448,67 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno **10/07/2019** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 10/Agosto/2019

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

Non vi sono state sospensioni.

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concedere nessuna proroga.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 17/07/2019 come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

- **Ritardo nell'esecuzione dei lavori**

Non vi è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati denunciati danni di forza maggiore.

- **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

- **Variazioni apportate**

Non sono state apportate variazioni.

- **Ordini di servizio**

Non è stato necessario effettuare ordini di servizio

- **Certificati di pagamento in acconto**

Nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

- **Stato finale**

Lo stato finale è stato redatto in data 17/07/2019 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 46'898,67 così ripartito:

a) per lavori a misura e a corpo e somministrazioni netti	€ 46'448,67
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 450,00

-----  
**In uno € 46'898,67**

A dedurre certificato di pagamento n°1	€ 46'898,67
--	-------------

-----  
**TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA €. 0,00**

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 46'898,67 (diconsi euro quarantaseimilaottocentonovantotto/67)

- **Riserve dell'Impresa**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

- **Infortuni nel corso dei lavori**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

- **Assicurazione operai**

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.

- **Cessione di credito**

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Buddusò 17/07/2019

Il Direttore dei

*Geom. Salvatore Zoroddu*



**COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACUTO  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO  
Cup. I74E17000280002 – Cig. 78310735DF

**COMMITTENTE:** Comunita' Montana del Monte Acuto - Centrale Unica di Committenza

**R.U.P.:** Geom. Sisinnio FERRERI

**IMPRESA:** S.I.SCA s.r.l. \_ Via del Lavoro, n° 15 - 08100 - NUORO

**SCRITTURA PRIVATA:** Protocollo n° 577 del 10/07/2019

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto dal Geom. Salvatore ZORODDU e approvato con delibera n° 54 del 19/10/2018, con l'importo di € 48'335,23 di cui € 450,00 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

Geom. Salvatore ZORODDU		C.F. ZRD SVT 91P28 G203C – P.Iva n° 02743190908	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Ozieri	SS	28/09/1991	
nato/a a	provincia	il	
Geometri	Sassari	3556	
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	
Corso Umberto I°	07020	Buddusò	SS
con studio in (Indirizzo)	cap	comune	prov.
348.7549552	salvatore.zoroddu1@geopec.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**PROGETTISTA**

Geom. Salvatore ZORODDU		C.F. ZRD SVT 91P28 G203C – P.Iva n° 02743190908	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Ozieri	SS	28/09/1991	
nato/a a	provincia	il	
Geometri	Sassari	3556	
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	
Corso Umberto I°	07020	Buddusò	SS
con studio in (Indirizzo)	cap	comune	prov.
348.7549552	salvatore.zoroddu1@geopec.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

S.I.SCA Srl		01342650916	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Roberto SEDDONE	Nuoro	05/01/1978	
legale rappresentante	nato/a a	il	
Viale del Lavoro, 15	08100	Nuoro	Nu
sede legale in via	cap	comune	prov.
3288159285	siscasrl@arubapec.it		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

## QUADRO ECONOMICO

### MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PUBBLICA URBANA NEL CENTRO ABITATO

		importo totale dei lavori	60 000,00
<b>A - Importo dei lavori:</b>			
A1 Importo lavori di computo			
a.1.1 - importo lavori (soggetti a ribasso)	€	47 885,23	
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	450,00	
		Somma lavori e sicurezza in appalto A1+A2	€ 48 335,23
<b>B - A disposizione dell'amministrazione</b>			
B1 iva al 22% sul base d'appalto A1+A2	€	10 633,75	
B2 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui:	€	1 019,59	
b2.1 - liquidabili fino all'80% del 2%	€	773,36	
b2.2 - irap su b3.1	€	52,88	
b2.3 - da accantonare 20% del 2%	€	193,34	
B3 arrotondamenti	€	11,43	
		Totale somme a disposizione B1.....B3	€ 11 664,77
		<b>IMPORTO TOTALE OPERE</b>	<b>€ 60 000,00</b>

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**  
I lavori furono consegnati il giorno **10/07/2019** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **10/Agosto/2019**;  
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale pari all'uno per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiara ultimati gli stessi lavori in data 17/07/2019 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **17/07/2019** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€. 46'448,67</b>
<b>Oneri per la sicurezza</b>	€. 450,00
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI</b>	€. 0,00
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>	<b>€. 46'898,67</b>

## VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Salvatore ZORODDU il giorno **17/07/2019** si è recato nei siti delle lavorazioni alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i necessari saggi;

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Salvatore ZORODDU

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa S.I.SCA S.r.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **S.I.SCA S.r.L.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro **€. 46'898,67** da cui non sono detratti acconti perché non corrisposti. Il suddetto credito può quindi pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che non si sono riscontrati danni di sorta;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Buddusò 17/07/2019



CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

Geom. Sisinnio FERRERI