



# COMUNE DI TURRI

*Provincia Sud Sardegna*

Piazza Sandro Pertini, 1- 09020 Turri (SU)  
Tel. 0783.95026 pec: turri.unione@legalmail.it  
P.I.: 00541170924

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

**N. 81 del 14/06/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZE.**

**Approvazione contabilità finale e liquidazione stato finale all'IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC di Gesturi (SU)**

**CUP. F61B19000260004**

**C.I.G. n° 8324409F9B**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerato** che l'Amministrazione comunale intendeva procedere ai lavori di realizzazione e completamento di strade e piazze site all'interno del centro abitato di Turri, quali area verde Via Enrico Berlinguer e marciapiede fronte Ufficio Postale;

**Viste** le risorse economiche previste nel Bilancio di previsione 2020 per Lavori di realizzazione e completamento strade e piazze, per un importo complessivo di € 80.000,00 finanziato con fondi comunali;

**Vista** la determinazione del Responsabile U.T. n° 99 del 27.08.2019, relativa all'affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Giuseppe Caria con studio professionale in Segariu (SU), la progettazione, direzione, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Realizzazione e completamento strade e piazze", con importo di progetto di €. 80.000,00;

**Vista** la deliberazione G.M. n. 32 del 11.05.2020, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'importo di €. 80.000,00 di cui € 58.000,00 per lavori a base d'asta e € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Vista** la determinazione del Responsabile U.T. n° 89 del 20.07.2020 mediante la quale si è proceduto a:

- evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico - finanziario e sulla congruità sul rispetto dei minimi salariali, autodichiarati in sede di gara, dall'impresa aggiudicataria IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC con sede legale in Via Nazionale, 62 - Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923;

- dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 78 del 25.06.2020 in favore dell'IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC con sede legale in Via Nazionale, 62 - Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923 con un'offerta percentuale del 27,889%, pari a €. 41.824,38 per opere a corpo + €. 2.500,00 per oneri di sicurezza per un totale complessivo €. 44.324,38;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 27.10.2020 rep.04/2020 registrato a Sanluri;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Caria in data 07.12.2020 con ultimazione prevista per il giorno 07.03.2021;

**Vista** la proroga di ulteriori 30 gg concessa in data 02.04.2020 a seguito di relativa richiesta avanzata dall'impresa esecutrice in tempo congruo rispetto alla scadenza, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 06.04.2021;

**Vista** la determinazione del Responsabile U.T. n° 41 del 08.04.2021 mediante la quale si è proceduto a:

- **ad approvare** il 1° SAL dei lavori a tutto il 08.03.2021 dell'importo complessivo pari a €. 32.871,38 per opere a corpo e per oneri sicurezza già al netto del ribasso d'asta del 27,889%, per i lavori di completamento e realizzazione strade e piazze realizzati dall'IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC con sede legale in Via Nazionale, 62 - Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923;

- **ad approvare** e liquidare all'IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC con sede legale in Via Nazionale, 62 - Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923, il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 32.706,64 + € 3.270,66 per IVA al 10% di cui alla fattura n° 42 del 31.03.2021 dell'importo Iva compresa di €. 35.977,30 per i lavori di completamento e realizzazione strade e piazze;

Visto il verbale di ultimazione con data di ultimazione al 06.04.2021;

Preso atto che il direttore dei lavori Ing. Giuseppe Caria ha presentato in data 03.05.21 la contabilità finale e lo stato finale dei lavori datate al 14.04.2021, eseguiti dall'IMPRESA SANNA FRANCESCO DI SANNA G. & C.SNC con sede legale in Via Nazionale, 62 - Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923, pari a €. 44.324,38 di cui €. 41.824,38 per opere a corpo al netto del ribasso d'asta del 27,889% e €. 2.500,00 per oneri sicurezza + IVA al 10%;

Preso atto che dallo stato finale dei lavori datato al 13.04.2021, risulta il credito dell'Impresa di €. 11.617,74 + IVA al 10%, già detratto dal certificato di pagamento liquidato;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 14.04.2021;

Considerato che la contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sono meritevoli di approvazione;

Redatto il quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 16.087,64;

Ritenuto dover approvare in linea amministrativa la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale e lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 11.617,74 + € 1.161,77 per IVA al 10% per un totale di €. 12.779,51;

Vista la fattura n° 63 del 18.05.2021, dell'importo di €. 12.779,51 comprensivi di IVA emesse dall'Impresa Sanna Francesco Di Sanna G. & C.Snc

Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ed effettuata la

verifica dell'assenza di inadempienze e violazioni all'Agenzia delle Entrate della Ditta esecutrice dei lavori;  
Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;  
Acquisito il parere favorevole di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 147 bis, 151 e 153 - comma 5 - del D.Lgs. 267/2000;  
Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.lgs. 50/2016 codice appalti e il D.M. n. 49/2018;  
Con il provvedimento in oggetto;

#### DISPONE

di approvare la contabilità finale con stato finale dei lavori e oneri sicurezza, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 27,889%, di €. 41.824,38 per opere a corpo + €. 2.500,00 per oneri sicurezza per un totale di €. 44.324,00 + IVA al 10% ed il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di completamento e realizzazione strade e piazze dall'Impresa Sanna Francesco Di Sanna G. & C.Snc con sede legale in Via Nazionale, 62 – Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923

di approvare e liquidare all'Impresa Sanna Francesco Di Sanna G. & C.Snc con sede legale in Via Nazionale, 62 – Gesturi (SU) P.IVA: 02931950923, lo stato finale dei lavori dell'importo di € 11.617,74 di cui alla fattura n° 63 del 18.05.2021, dell'importo di €. 12.779,51 comprensivi di IVA per i lavori completamento e realizzazione strade e piazze;

di dare atto che la spesa di €. 12.779,51 trova copertura al capitolo 119-12 FPV imp. 166/2021, fondi comunali

di approvare l'allegato quadro economico comparativo finale di tutto l'intervento con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 16.087,64;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009

Turri, lì 14.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*firmato digitalmente*  
SCHIRRU SANDRO