



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

Piazza Sandro Pertini, 1- 09020 Turri (SU)
Tel. 0783.95026 pec: turri.unione@legalmail.it
P.I.: 00541170924

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 148 del 16/11/2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2".

Approvazione contabilità finale e liquidazione stato finale alla ditta Khelu srl.

CUP F64I19000250002 CIG 8313753602

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende realizzare l'impianto di videosorveglianza del centro abitato al fine di aumentare la sicurezza del cittadino e del territorio, nell'ambito del "POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2, in seguito al contributo assegnatogli della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione– Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 34/15 del 03/07/2018, dell'importo complessivo di €. 35.000,00;

Considerato che nella variazione di Bilancio 2019 sono state inserite delle risorse economiche, per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del centro abitato, pari ad un importo di €. 35.000,00, finanziato dalla R.A.S. con il POR FESR 2014-2020;

Vista la convenzione stipulata tra la R.A.S. e il Comune di Turri per il finanziamento dell'intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2";

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 73 del 14.06.2019, relativa all'affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Carlo Pisanu per la progettazione, direzione, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2", con importo di progetto di €. 35.000,00;

Vista la deliberazione G.M. n. 93 del 17.12.2019, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal professionista incaricato Ing. Carlo Pisanu con studio professionale in Cagliari (CA), per l'importo complessivo di €. 35.000,00, con un importo a base d'asta di €. 24.780,78 + €. 663,21 per oneri sicurezza;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 56 del 22.05.2020 con la quale, per gli stessi lavori in oggetto:

- è stato approvato il nuovo piano di sicurezza e coordinamento così come integrato con le disposizioni atte a limitare al massimo il rischio di contagio da COVID19 all'interno del cantiere;
- è stata approvata la lettera d'invito, il disciplinare di gara, l'elenco ditte da invitare e la richiesta di offerta avvenuta tramite portale Sardegna CAT;
- è stata indetta in data 05.06.2020 la gara tramite portale SardegnaCAT mercato elettronico con procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici, con le modalità di cui all'art. 36 comma 9bis con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, così ripartito: €. 24.780,78 per lavori soggetti a ribasso ed €. 663,21 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 22%, con scadenza invio offerta entro il giorno 04 Giugno 2020 ore 18:00;

Vista la determinazione del Responsabile U.T. n° 66 del 08.06.2020 mediante la quale si è proceduto:

- ad approvare le operazioni della gara esperita per l'appalto dei lavori in oggetto avviata tramite centrale di committenza Sardegna CAT, dando atto che si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Khelu srl con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;
- ad approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 05.06.2020, relativa all'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2", in favore dell'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, con un offerta percentuale del 33,594% sull'importo lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.119,14 così composto: €. 16.455,93 per lavori e € 663,21 per oneri sicurezza;
- a dare atto che l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata semplificata all'Impresa predetta, e la successiva stipula del contratto in oggetto, doveva avvenire in seguito al controllo positivo dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta;

- Vista la determinazione del Responsabile U.T. n.77 del 25.06.2020 con la quale:

- si evidenziava che erano state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico - finanziario, autodichiarati in sede di gara, dall' Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;

- si dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 66 del 08.06.2020 in favore dell'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, con un offerta percentuale del 33,594% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.119,14 così composto: €. 16.455,93 per lavori e € 663,21 per oneri sicurezza;

- Visto il contratto d'appalto rep n 05/2020 stipulato in data 09.07.2020;

- Visto il verbale di consegna del 16.07.2020 con ultimazione lavori prevista per il 13.09.2020;

- Vista la concessione della proroga per ultimazione lavori datata al 15.09.2020 con ultimazione prevista per il 03.10.2020;

- Visto il verbale di ultimazione lavori del 01.10.2020;

- Vista la determinazione del Responsabile U.T. n. 136 del 29.10.2020 con la quale si approvava il 1° SAL dei lavori a tutto il 01.10.2020 dell'importo complessivo di €. 17.119,14 per opere a corpo e oneri sicurezza già al netto del ribasso d'asta del 33,594% e si liquidava all'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, il certificato di pagamento n.1 del 01.10.2020 dell'importo di € 17.033,54 di cui alla fattura V19 del 26.10.2020 dell'importo Iva compresa di €. 20.780,92, per i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”,

- Preso atto che il direttore dei lavori Ing. Pisanu Carlo in data 19.10.2020 ha redatto la contabilità finale e lo stato finale dei lavori alla data 09.10.2020, eseguiti dall'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA), pari a €. 17.119,13 di cui €. 16.445,92 per lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 33,594% e €. 663,21 per oneri sicurezza + IVA al 22%;

Preso atto che dallo stato finale dei lavori datato il 09.10.2020, risulta il credito dell'Impresa di €. 85,60 + IVA al 22%, già detratto dal certificato di pagamento liquidato;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 09.10.2020;

Considerato che la contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sono meritevoli di approvazione;

Ritenuto dover approvare in linea amministrativa la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale e lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 85,60 + € 18,83 per IVA al 22% per un totale di €. 104,43;

Vista la fattura n° V25 del 09.11.2020 emessa dall' Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA), dell'importo di €. 104,43 comprensivi di IVA al 22%;

Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e la verifica dell'assenza di inadempienze e violazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da parte della Ditta esecutrice dei lavori;

Redatto il quadro economico comparativo finale di tutta l'opera, con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 10.823,41, già impegnate per lavori complementari;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Acquisito il parere favorevole di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 147 bis e 153 - comma 5 - del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt.107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016 codice appalti e il D.M. n. 49/2018;

Con il provvedimento in oggetto;

DISPONE

di approvare la contabilità finale con stato finale dei lavori e oneri sicurezza, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 33,594% di €. 16.445,92 per opere a corpo + €. 663,21 per oneri sicurezza per un totale di €. 17.119,13 + IVA al 22% ed il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2, dall'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925;

di approvare e liquidare l'Impresa Khelu s.r.l. con sede in Sestu (CA) - ex SS 131 Km 7.500, partita IVA 03599110925, lo stato finale dei lavori dell'importo di €. 85,60 di cui alla fattura n° V25 del 09.11.2020, dell'importo Iva compresa di €. 104,43 per i lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del centro abitato. POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del

Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2;

di dare atto che la spesa di €. 104,43 trova copertura al capitolo 164-04 FPV imp. 98/2020, con fondi RAS POR FESR 2014-2020;

di approvare l'allegato quadro economico comparativo finale di tutto l'intervento con un'economia rispetto alle somme autorizzate di € 10.823,41 già impegnate per lavori complementari

di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009

Turri, lì 16.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

GEOM. SCHIRRU SANDRO