

COMUNE di CALANGIANUS  
Provincia di Sassari

Progetto Fattibilità Tecnica Economica

Oggetto: **RIQUALIFICAAZIONE DEI CENTRI URBANI  
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE  
SPAZI E AREE VERDI -  
VIA IMPIANTI SPORTIVI**

Elaborato:

**Diagramma di Gant e cronoprogramma lavori**

Progettista:

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU  
Ing. MARIO PRUNEDDU  
Geom. MAURO BELLU**

Responsabile Unico Progetto

**Arch. Giuseppe Pirisinu**

Committente:

**COMUNE DI CALANGIANUS**

Sindaco:

**FABIO ALBIERI**

Allegato

**H**

Archivio

**LAVORI 2025\_06**

Data

**Luglio 2025**

Aggiornamento

Scala

**Comune di Calangianus**  
Provincia di SS

# DIAGRAMMA DI GANTT

## cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DI OPERE PUBBLICHE SPAZI E AREE VERDI - VIA IMPIANTI SPORTIVI

**COMMITTENTE:** Comune di Calangianus.

**CANTIERE:** Via Impianti Sportivi, Calangianus (SS)

Calangianus, 02/09/2025

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Architetto Ara Dario A.A.)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Sindaco Albieri Fabio )

**Architetto Ara Dario A.A.**

via Sant'Antonio 12  
07023 Calangianus (SS)  
Tel.: 0796600220 - Fax: 079647359  
E-Mail: tecnico@comune.calangianus.ot.it



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/02/2026	03/02/2026
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/02/2026	03/02/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	04/02/2026	04/02/2026
<b>Impianti del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/02/2026	05/02/2026
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/02/2026	06/02/2026
<b>Cantiere temporaneo su strada</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/02/2026	09/02/2026
<b>Scavi a sezione ristretta</b>						
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	3	10/02/2026	12/02/2026
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	1	E	1	1	13/02/2026	13/02/2026
<b>Sede stradale</b>						
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	11	15	16/02/2026	02/03/2026
<b>OPERE EDILI ESTERNE</b>						
<b>Muretti e muri di cinta</b>						
Realizzazione di muretti a secco	1	E	10	14	04/03/2026	17/03/2026
Realizzazione di muri di cinta in blocchi di calcestruzzo	1	E	6	8	18/03/2026	25/03/2026
<b>Opere in c.a. non strutturale</b>						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	2	2	26/03/2026	27/03/2026
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	3	3	30/03/2026	01/04/2026
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	4	6	01/04/2026	06/04/2026
<b>Massetti e sottofondi</b>						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	5	7	08/04/2026	14/04/2026
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	1	E	4	6	15/04/2026	20/04/2026
<b>Pavimentazioni esterne</b>						
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	E	6	8	21/04/2026	28/04/2026
Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti	1	E	4	7	29/04/2026	05/05/2026
<b>Opere in legno e ferro</b>						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	3	3	06/05/2026	08/05/2026
Verniciatura a pennello di opere in legno	1	E	2	2	11/05/2026	12/05/2026
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	13/05/2026	13/05/2026
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	14/05/2026	14/05/2026
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	15/05/2026	15/05/2026
<b>ALLESTIMENTO PER AREE VERDI</b>						
<b>Irrigazione aree verdi</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	1	E	4	4	18/05/2026	21/05/2026
<b>Percorsi pedonali</b>						
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	1	E	3	3	20/05/2026	22/05/2026
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato	1	E	1	1	22/05/2026	22/05/2026
<b>Piantumazione e posa superfici verdi</b>						
Formazione di tappeto erboso	1	E	4	4	25/05/2026	28/05/2026
Messa a dimora di piante	1	E	1	1	29/05/2026	29/05/2026
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	4	29/05/2026	01/06/2026

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro









