

# COMUNE DI CALANGIANUS

AREA TECNICA  
via Sant'Antonio n.2 - 07023 Calangianus (SS)

Email: [tecnico@comune.calangianus.it](mailto:tecnico@comune.calangianus.it)

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

V.le Trieste, 186 - 09123 Cagliari



# COMUNE di CALANGIANUS

## Provincia di Sassari

Finanziamento RAS - Del. di G. R. n.30/49 del 05/06/2025 - Creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri - Det. Dir. del S.I.S. n. 1125 prot. n. 24060 del 09/06/2025.



### PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Oggetto:

### LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI CALANGIANUS

Elaborato:

### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DIAGRAMMA DI GANTT

Progettista:

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU**  
**Ing. MARIO PRUNEDDU**  
**Geom. MAURO BELLU**

Responsabile Unico Progetto

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Tavola

**DG**

Archivio

**2025\_06**

Data

**agosto 2025**

Aggiornamento

-

Scala

**1 : 100**

Committente:

**COMUNE DI CALANGIANUS**

Sindaco:

**FABIO ALBIERI**

# **ALLEGATO "A"**

**Comune di Calangianus**  
Provincia di Sassari

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale di Calangianus

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CALANGIANUS - UFF. TECNICO - SETTORE LL.PP..

**CANTIERE:** Viale Cimitero, Calangianus (Sassari)

Calangianus, 03/09/2025

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Responsabile Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. Ara Dario Angelo Andrea )

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2						Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																				
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	Z1																																				
Apprestamenti del cantiere	2 g																																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																				
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																				
Scavi e rinterri	4 g																																					
Scavo di sbancamento	1 g	Z1																																				
Costipamento meccanico del terreno	4 g	Z1																																				
Platea in c.a. per loculi	6 g																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																																					
Montaggio loculi e ossari	8 g																																					
Montaggio di loculi e ossari prefabbricati	8 g																																					
Montaggio di parapetti provvisori	2 g																																					
Finiture loculi	9 g																																					
Formazione di masso per coperture	2 g																																					
Impermeabilizzazione di coperture	2 g																																					
Posa di rivestimenti esterni in granito	6 g																																					
Montaggio di pluviali	2 g																																					
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g																																					
Impianto di smaltimento acque meteoriche	5 g																																					
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	3 g																																					
Pozzetti di innesto	3 g																																					
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a macchina rete acque meteoriche	1 g																																					
Massetti e sottofondi percorsi pedonali	9 g																																					
Formazione di sottofondo in misto granulare	2 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g																																					
Realizzazione aiuole	6 g																																					
Realizzazione di muri per aiuole	1 g																																					

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5						Settimana 6											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g																																			Z1						
Posa di copertine in lastre di granito	3 g																																				Z1					
Realizzazione di strato di drenaggio per aiuole in pietrame	1 g																																									
<b>Pavimentazioni esterne</b>	<b>5 g</b>																																									
Posa di pavimenti per esterni in lastre di granito	5 g																																									
<b>Messa a dimora di piante</b>	<b>1 g</b>																																									
Messa a dimora di piante	1 g																																									
Realizzazione di strato di terra vegetale per aiuole	1 g																																									
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	<b>1 g</b>																																									
Smontaggio di parapetti provvisori	1 g																																									
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g																																									
<b>LEGENDA Zona:</b>																																										
Z1 = ZONA UNICA																																										
				</td																																						

The figure is a Gantt chart illustrating a project timeline across 13 weeks. The x-axis represents 88 days, from Day 1 to Day 88. The y-axis represents various tasks. The chart uses yellow bars for most tasks and blue bars for specific tasks labeled Z1 through Z39. A grey bar at the bottom indicates a break or a different category.

- Week 1:** Tasks Z1, Z2, Z3
- Week 2:** Tasks Z4, Z5, Z6
- Week 3:** Tasks Z7, Z8, Z9
- Week 4:** Tasks Z10, Z11, Z12
- Week 5:** Tasks Z13, Z14, Z15
- Week 6:** Tasks Z16, Z17, Z18
- Week 7:** Tasks Z19, Z20, Z21
- Week 8:** Tasks Z22, Z23, Z24
- Week 9:** Tasks Z25, Z26, Z27
- Week 10:** Tasks Z28, Z29, Z30
- Week 11:** Tasks Z31, Z32, Z33
- Week 12:** Tasks Z34, Z35, Z36
- Week 13:** Tasks Z37, Z38, Z39

A black arrow points to the end of Week 1 (Day 7), and another black arrow points to the start of Week 13 (Day 85).

The figure displays a timeline across 13 weeks, from Settimana 7 to Settimana 13. Each week is represented by a vertical column of yellow boxes. Within each column, blue bars labeled "Z1" indicate specific events. Arrows point to the start of the first Z1 bar in each column.

Weeks:

- Settimana 7: Weeks 37-40
- Settimana 8: Weeks 41-47
- Settimana 9: Weeks 48-54
- Settimana 10: Weeks 55-68
- Settimana 11: Weeks 69-75
- Settimana 12: Weeks 76-80
- Settimana 13: Weeks 81-88

Events (Z1):

- Settimana 7: Week 38 (arrow), Week 41 (bar), Week 43 (bar)
- Settimana 8: Week 48 (arrow), Week 49 (bar), Week 51 (bar), Week 53 (bar)
- Settimana 9: Week 55 (arrow), Week 56 (bar), Week 57 (bar), Week 58 (bar), Week 59 (bar)
- Settimana 10: Week 60 (arrow), Week 61 (bar), Week 62 (bar), Week 63 (bar), Week 64 (bar), Week 65 (bar), Week 66 (bar), Week 67 (bar), Week 68 (bar)
- Settimana 11: Week 69 (arrow), Week 70 (bar), Week 71 (bar), Week 72 (bar), Week 73 (bar), Week 74 (bar), Week 75 (bar)
- Settimana 12: Week 76 (arrow), Week 77 (bar), Week 78 (bar), Week 79 (bar), Week 80 (bar)
- Settimana 13: Week 81 (arrow), Week 83 (bar), Week 84 (bar), Week 85 (bar), Week 86 (bar), Week 87 (bar), Week 88 (bar)