

COMUNE di CALANGIANUS  
Provincia di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto: **RIQUALIFICAAZIONE DEI CENTRI URBANI  
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE  
SPAZI E AREE VERDI -  
VIA IMPIANTI SPORTIVI**

Elaborato:

**Diagramma di Gant e cronoprogramma lavori**

Progettista:

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU  
Ing. MARIO PRUNEDDU  
Geom. MAURO BELLU**

Responsabile Unico Progetto

**Arch. Giuseppe Pirisinu**

Committente:

**COMUNE DI CALANGIANUS**

Sindaco:

**FABIO ALBIERI**

Allegato

**H**

Archivio

**LAVORI 2025\_06**

Data

**Luglio 2025**

Aggiornamento

Scala

**Comune di Calangianus**  
Provincia di SS

# DIAGRAMMA DI GANTT

## cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DI OPERE PUBBLICHE SPAZI E AREE VERDI - VIA IMPIANTI SPORTIVI

**COMMITTENTE:** Comune di Calangianus.

**CANTIERE:** Via Impianti Sportivi, Calangianus (SS)

Calangianus, 02/09/2025

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Architetto Ara Dario A.A.)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Sindaco Albieri Fabio )

**Architetto Ara Dario A.A.**

via Sant'Antonio 12  
07023 Calangianus (SS)  
Tel.: 0796600220 - Fax: 079647359  
E-Mail: tecnico@comune.calangianus.ot.it



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/02/2026	03/02/2026
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/02/2026	03/02/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	04/02/2026	04/02/2026
<b>Impianti del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/02/2026	05/02/2026
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/02/2026	06/02/2026
<b>Cantiere temporaneo su strada</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/02/2026	09/02/2026
<b>Scavi a sezione ristretta</b>						
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	3	10/02/2026	12/02/2026
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	1	E	1	1	13/02/2026	13/02/2026
<b>Sede stradale</b>						
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	11	15	16/02/2026	02/03/2026
<b>OPERE EDILI ESTERNE</b>						
<b>Muretti e muri di cinta</b>						
Realizzazione di muretti a secco	1	E	10	14	04/03/2026	17/03/2026
Realizzazione di muri di cinta in blocchi di calcestruzzo	1	E	6	8	18/03/2026	25/03/2026
<b>Opere in c.a. non strutturale</b>						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	2	2	26/03/2026	27/03/2026
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	3	3	30/03/2026	01/04/2026
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	4	6	01/04/2026	06/04/2026
<b>Massetti e sottofondi</b>						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	5	7	08/04/2026	14/04/2026
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	1	E	4	6	15/04/2026	20/04/2026
<b>Pavimentazioni esterne</b>						
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	E	6	8	21/04/2026	28/04/2026
Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti	1	E	4	7	29/04/2026	05/05/2026
<b>Opere in legno e ferro</b>						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	3	3	06/05/2026	08/05/2026
Verniciatura a pennello di opere in legno	1	E	2	2	11/05/2026	12/05/2026
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	13/05/2026	13/05/2026
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	14/05/2026	14/05/2026
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	15/05/2026	15/05/2026
<b>ALLESTIMENTO PER AREE VERDI</b>						
<b>Irrigazione aree verdi</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	1	E	4	4	18/05/2026	21/05/2026
<b>Percorsi pedonali</b>						
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	1	E	3	3	20/05/2026	22/05/2026
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato	1	E	1	1	22/05/2026	22/05/2026
<b>Piantumazione e posa superfici verdi</b>						
Formazione di tappeto erboso	1	E	4	4	25/05/2026	28/05/2026
Messa a dimora di piante	1	E	1	1	29/05/2026	29/05/2026
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	4	29/05/2026	01/06/2026

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	02 Feb 26	09 Feb 26	16 Feb 26	23 Feb 26	02 Mar 26	09 Mar 26	16 Mar 26	23 Mar 26	30 Mar 26	06 Apr 26	13 Apr 26	20 Apr 26
		030405060708	09101112131415	16171819202122	23242526272801	02030405060708	09101112131415	16171819202122	23242526272829	30310102030405	06070809101112	13141516171819	20212223
<b>Preparazione delle aree</b>	1 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g												
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	2 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1											
<b>Impianti del cantiere</b>	2 g												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1											
<b>Cantiere temporaneo su strada</b>	1 g												
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z1										
<b>Scavi a sezione ristretta</b>	4 g												
Scavo a sezione ristretta	3 g		Z1										
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	1 g		Z1										
<b>Sede stradale</b>	11 g												
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g			Z1									
<b>OPERE EDILI ESTERNE</b>	49 g												
<b>Muretti e muri di cinta</b>	16 g												
Realizzazione di muretti a secco	10 g				Z1								
Realizzazione di muri di cinta in blocchi di calcestruzzo	6 g					Z1							
<b>Opere in c.a. non strutturale</b>	8 g												
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non stru	2 g						Z1						
Realizzazione della carpenteria per opere non struttura	3 g							Z1					
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4 g								Z1				
<b>Massetti e sottofondi</b>	9 g												
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	5 g								Z1				
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	4 g									Z1			
<b>Pavimentazioni esterne</b>	10 g												
Posa di pavimenti per esterni in masselli	6 g											Z1	
Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti	4 g												
<b>Opere in legno e ferro</b>	5 g												
Posa di recinzioni e cancellate	3 g												
Verniciatura a pennello di opere in legno	2 g												
<b>Opere complementari</b>	3 g												
Posa di segnaletica verticale	1 g												
Pulizia di sede stradale	1 g												







