



Comune di Esterzili


Oggetto

MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA

via Satta - Esterzili

Progettista e Direttore dei Lavori

Ing. Casimiro Forte



Il Sindaco

Dott.ssa Giovanna Melis

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Angelo Mario Congiu

Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Giovanna Melis

Fase progettuale

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data

03/12/2015

Titolo

Cronoprogramma

a08

Spazio a disposizione dell'amministrazione

COMUNE DI ESTERZILI - PROVINCIA DI CAGLIARI

Lavori di "Messa a norma dell'edificio della Scuola dell'Infanzia"

CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI

ATTIVITA'				GIORNI DI LAVORO	GIORNATE LAVORATIVE SOLARI CONSECUTIVE																																																											
					10				20				30				40				50				60																																							
N. fase	DESCRIZIONE			INIZIO	DURATA	FINE																																																										
1	Impianto generale del cantiere			1	2	2																																																										
2	Montaggio del ponteggio			3	6	8																																																										
3	Misurazioni tagli e predisposizioni per rimozione infissi			9	4	12																																																										
4	Rimozione infissi con avvolgibile integrato			13	5	17																																																										
5	Rimozione infissi senza avvolgibile			18	5	22																																																										
6	Regolarizzazione e preparazione lastre e stipiti			23	9	31																																																										
7	Fornitura e montaggio nuovi infissi			32	27	58																																																										
8	Ripulitura e Disinstallazione cantiere			59	2	60																																																										