



# COMUNE DI OROSEI



Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale  
nel territorio di Orosei

**- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -**

ELABORATO

**Cronoprogramma  
dei lavori**

**AD.08.C**

SCALA

DATA

**Ottobre 2023**

Il Progettista

**Arch. Antonello Dessena**



Il R.U.P.

**Ing. Silvia Esca**

## Cronoprogramma dei Lavori

"Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

		novembre												dicembre											
		1° SETTIMANA						2° SETTIMANA						3° SETTIMANA											
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Durata in gg.	totale gg.																							
<b>1 STRADA OROSEI - OSALA</b>																									
1	Allestimento Cantiere	1	9																						
2	Pulizia carreggiata	2																							
3	Posa Pavimentazione asfalto	3																							
4	Sollevamento di chiusini dei pozzetti esistenti e loro messa in quota	2																							
5	Rimozione impianto di cantiere	1																							
<b>2 PARCHEGGIO VIALE CALA GINEPRO</b>																									
1	Allestimento Cantiere	1	4																						
2	Pulizia carreggiata	1																							
3	Posa Pavimentazione asfalto	1																							
4	Rimozione impianto di cantiere	1																							
<b>Totale giorni lavorativi</b>		<b>13</b>																							