




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INTERVENTI NEL TERRITORIO
IL DIRETTORE: ING. ALBERTO PIRAS



Villanova Alluvione dic. 2004 - Ponte SS 389

Programma del commissario delegato per l'emergenza alluvioni
in Sardegna 2004

Provincia dell'Ogliastra
Comune di Villagrande Strisaili
Frazione Villanova strisaili

OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA – BACCU ARTHACCI

novembre 2014

ALLEGATO

B7

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTAZIONE:

A.T.P. RIO BACCU ARTHACCI

Progettista responsabile e coordinamento

Ing. Michele Maccioni



Progettazione strutturale e infrastrutturale

Ing. Enrico Mascia

Ing. Emanuele Licheri

Ing. Erica Mascia

Ing. Sara Sorrentino

Studi geologici e agronomici

Geol. Orlando Mereu

Agr. Maurizio Fadda

PROGETTO ESECUTIVO

"OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - RIO BACCU ARTHACCI"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Categorie di Lavoro																																	
LEGENDA:			OG 8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA																													
N. Progr.	1				2				3				4				5				6				7				8				
Mesi	PRIMO				SECONDO				TERZO				QUARTO				QUINTO				SESTO				SETTIMO				OTTAVO				
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CONSEGNA LAVORI																																	
PERIODI DI SOSPENSIONE																																	
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																	
Smaltimento dei cumuli di rifiuti (DS1, DS2 e DS3)																																	
Impianto cantiere																																	
OPERE INTENSIVE IN ALVEO																																	
Movimentazione materiale litoide																																	
Pulizia arginature e abbattimento alberi																																	
messa a dimora di arbusti e semina scarpate																																	
smaltimento cumuli inquinanti																																	
RICONFIGURAZIONE SPONDALE																																	
Scavi e rilevati																																	
gabbionate e scogliere																																	
fascinate vive drenanti																																	
PENNELLI																																	
ATTRAVERSAMENTI E GUADI																																	
Demolizione Stradale e Scatolare Esistente																																	
Realizzazione di Nuovo Scatolare e Ripristini Stradali																																	
Rifacimento Guadi																																	
Smobilizzo cantiere																																	

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO CON LA D.G.R. 27/27 DEL 19.06.2012, A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI V.I.A.,
LO SMALTIMENTO DEI CUMULI DI RIFIUTI DENOMINATI DS1, DS2 E DS3 DOVRÀ ESSERE REALIZZATO PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE (ALTRE) OPERE IN PROGETTO.

ART. 4.11 DEL C.S.A: SI EVIDENZIA CHE NEL RISPETTO DELLA DELIBERAZIONE N.27/27 DEL 19.6.2012 DELLA REGIONE SARDEGNA CHE HA PER OGGETTO: "PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.), AI SENSI DEL D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I., E DELLA DELIB.G.R. N. 24/23 DEL 23.04.2008, RELATIVA AL PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO BACCU ARTHACCI, VILLANOVA STRISAILI (OG)". PROPONENTE: ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO INTERVENTI NEL TERRITORIO, SI PRESCRIVE CHE IN PERIODI DI MAGRA DEL RIO BACCU ARTHACCI, CONCENTRATI NEL PIÙ BREVE ARCO TEMPORALE POSSIBILE, I LAVORI DOVRANNO ESSERE INTERROTTI, AI FINI DELLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AVIFAUNA DURANTE IL PERIODO RIPRODUTTIVO, FRA IL 30 MARZO ED IL 30 GIUGNO, PERTANTO L'APPALTATORE NULLA AVRA DA PRETENDERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL FERMO CANTIERE DOVUTO A TALE PERIODO IN QUANTO NELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA LO STESSO APPALTATORE DOVRÀ TENER CONTO ANCHE DI QUESTO ONERE AGGIUNTIVO;