

**LAVORI DI: RESTAURO DEL CIMITERO DI SANT'ELIA****IMPRESA: "Cabras Mariano s.r.l.", Partita IVA 02509630923, con sede legale a Settimo San Pietro (OR) Via Bellini, 9****CONTRATTO: Rep.9/2021 del 22.01.2021****IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 30.192,63 + €. 1.800,00 per oneri sicurezza.****RIBASSO CONTRATTUALE: 10,50%.****IMPORTO CONTRATTUALE: €. 27.022,40 + €. 1.800,00 per oneri sicurezza.****CUP. F67I19000240004****C.I.G. Z0A2F0F3FD**

## **CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*(Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)*

### **L'anno duemilaventuno il giorno 10 (dieci) del mese Maggio, in Turri**

Il sottoscritto Geometra Schirru Sandro in qualità di tecnico responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, con la presente è tenuto a valutare la richiesta avanzata in via formale dall'impresa appaltatrice datata 30.04.2021 acclarata al prot. al n. 1700 del 30.04.2021 nella quale invoca la concessione di una congrua proroga al termine ultimo per l'ultimazione dei lavori in oggetto di **giorni 45**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per cause ad essa non imputabili.

- Premesso:
  - che con processo verbale redatto e sottoscritto dalle parti in data 16.03.2021 sono stati consegnati, all'impresa appaltatrice i lavori in oggetto, i quali dovevano essere compiuti entro n. 49 gg (diconsi quarantanove giorni), a decorrere da tale data e che, perciò, dovevano essere ultimati entro la data del 04.05.2021, secondo quanto previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto;
  - che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 30.04.2021 acclarata al protocollo al n 1700 del 30.04.2021 formale richiesta scritta, nella quale invoca la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa non imputabili:
    - condizioni di lavoro rallentate dalle misure e procedure anti Covid-19;
    - situazione emergenziale della diffusione del virus "Covid-19" con conseguenti ritardi nell'evasione degli ordini delle forniture;
    - ritardo nell'approvvigionamento della fornitura dei materiali previsti in progetto;

- Ritenuto che la richiesta è stata avanzata in un tempo congruo rispetto alla scadenza del termine contrattuale del 04.05.2021;
- Dato atto che il direttore dei Lavori, in merito alla suddetta richiesta di proroga, ha espresso il proprio parere, in conformità a quanto disposto dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il quale, con propria nota contenente quanto di seguito indicato:

*Il sottoscritto Arch. Soi Stefano in qualità di direttore dei lavori,*

*- Vista la richiesta e le motivazioni in essa contenute inviata dall'impresa relativamente ai lavori di cui all'oggetto*

*Esprime il proprio parere favorevole alla proroga dei lavori di cui all'oggetto.*

- Ritenuto che le ragioni avanzate dall'impresa appaltatrice si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto tecnico responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto con la presente ritiene di poter accogliere la motivata istanza di proroga citata in premesse e, conseguentemente.

## **CONCEDE**

all'Impresa **Cabras Mariano s.r.l.**, con sede legale a **Settimo San Pietro (OR) Via Bellini, 9, Partita IVA 02509630923**, appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di **n. 45 (diconsi quarantacinque)** giorni al suddetto termine di ultimazione dei lavori previsto per il 04.05.2021, per cause non imputabili alla volontà dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire, pertanto, che sulla base del presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno **17.06.2021**.

Il presente atto di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, dopo essere stato compilato in n. 3 esemplari firmati in originale dal sottoscritto responsabile del procedimento, viene trasmesso all'impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati:

- Istanza avanzata dall'impresa appaltatrice in data 30.04.2021 prot.1700 del 30.04.2021 per la proroga dei termini.
- Parere D.L. sulla richiesta di proroga

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Schirru Sandro**

Visto: **IL DIRETTORE DEI LAVORI**

\_\_\_\_\_  
Visto: **L'IMPRESA APPALTATRICE**

**prot.**

**del**